

Du 15 au 19 mars 2021 : Chantier école au Lycée des 2de Aménagements paysagers

Réalisation de 2 terrasses de 23 m<sup>2</sup> en béton : un revêtement sera mis en place ultérieurement et des dalles en grès cérame posées sur plots pour l'une et des dalles naturelles en travertin pour l'autre.

Pour créer ces terrasses, il a fallu décaisser 25 cm afin de créer un fond de forme en calcaire et couler une chape de béton fibrée de 10 cm. La terre décaissée a été répartie sur les terrains pour partie afin de les niveler et l'excédent a été évacué.

Le scellement et la fixation des poteaux ont été réalisés pour créer 2 pergolas qui accueilleront des plantes grimpantes. Un câblage en inox sera mis en œuvre pour faciliter le treillage des plantes grimpantes.